Приложение к Техническому заданию

Опросный лист № И-1404-35

заказа автоматизированной системы телемеханики ГРП на базе Комплекса телеметрии АКТЕЛ

1. Заказчик: **Приволжский ПУ ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г. Фурманове**

(наименование предприятия)

155550 Ивановская область г. Приволжск ул. Волгореченская д.8 тел. 3.22.58 fax3.12.08

(адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо)

2. Контролируемый пункт: **отдельно стоящее ГРПБ № 5п с двумя линиями редуцирования, Ивановская обл. , Приволжский р-н, пос. Северцево , ул. Гагарина**

(тип, наименование и местоположение объекта)

Аварийно-диспетчерская служба Приволжского ПУ ф-ла "Газпром газораспределение Иваново" в г. Фурманове Ивановская область г. Приволжск ул. Волгореченская д.8

(наименование диспетчерского пункта, местоположение)

3. Характеристика объекта (в соответствии с техническими требованиями ОАО "Газпромрегионгаз" к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей)

№	Характеристика	Указать номер характеристики объекта
1	Головной ГРП	6
2	ГРП к потребителям с расчетным расходом газа > 1000 м3/ч	
3	ГРП к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения	
4	ГРП, питающее тупиковые сети низкого давления с часовым потреблением газа > 1000 м3	
5	ГРП, питающее кольцевые сети низкого давления (закольцованные по выходам)	
6	ГРП в удалённом населённом пункте	

4. Дополнительные характеристики

Наличие питания 220В на объекте (да/нет)	нет
Наличие аппаратного помещения КИП (да/нет)	нет
Наличие отопительного помещения (да/нет)	да
Количество основных линий редуцирования	1
Количество резервных линий редуцирования	1
Количество УУРГ в составе ГРП, подключаемых к комплексу телеметрии	
Место установки комплекса телеметрии АКТЕЛ - взрывоопасная зона (да/нет)	нет
Наличие подготовки под установку системы телемеханики (да/нет)	нет
Наличие контура заземления (да/нет)	да
Материал стен ГРП (кирпич/металл)	металл
Условный диаметр на входе Ду, мм	100
Условный диаметр на выходе 1 Ду, мм	200
Условный диаметр на выходе 2 Ду, мм	200
Условный диаметр на выходе 3 Ду, мм	
Условный диаметр на выходе 4 Ду, мм	
Использовать рекомендуемое оборудование (да/нет)	да

Габариты технологического помещения	Ширина, м	Длина, м	Высота, м
	2,3	2,52	2,3

Уровень приема сигнала GSM, %	100
Тип применяемого контроллера (выбирает проектировщик)	КАМ
Способ контроля перепада давления на фильтре	сигнализация
Тип резервного канала связи	без резерва

Подключение корректора 1	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Подключение корректора 2	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Подключение корректора 3	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Подключение корректора 4	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Способ отопления ГРП		Газовые конвекторы

5. Параметры телеизмерений

№	Наименование параметра телеизмерения	Условное обозначение	Телеизмерение параметра [1]	Значения / Сигналы состояния параметра			Тип/кол-во сигналов	Наименование, технические характеристики оборудования	
				значение 1	значение 2	значение 3		Тип, марка оборудования [2]	Кол-во, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Давление газа избыточное на входе*, МПа	ДГм	да				Аналоговый, 0-2В/1	Датчик избыточного давления взрывозащищенный (давление на входе)	
				MIN	рабочее	MAX		МИДА-ДИ-13П-Ex	1
2	Давление газа избыточное на выходе 1*, МПа	ДГм	да				Аналоговый, 0-2В/1	Датчик избыточного давления взрывозащищенный (давление на выходе 1)	
				MIN	рабочее	MAX		МИДА-ДИ-13П-Ex	1
3	Температура воздуха в технологическом помещении*, °С	ТВНм	да	5	18	50	Аналоговый, Pt100/1	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный (темп-ра воздуха в тех. помещении)	
				MIN	НОРМА	MAX		ТСП Метран -256 (Pt100)-01	1
4	Состояние (степень разряда) батареи комплекса телеметрии*, В		да				Аналоговый, 0-2В/1	Функционал комплекса телеметрии (для контроллера КАМ - внутренний сигнал)	____
				MIN	НОРМА	MAX			

[1] В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в графе 4 указать ДА. Дополнительные параметры телеизмерений указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке.

[2] Указать тип, марку оборудования установленного на объекте в графе 9 и его количество в графе 10. В случае отсутствия установленного на объекте оборудования, графа 9 "Тип, марка оборудования " и графа 10 "Количество, шт." заполняются проектировщиком.

* Обязательный параметр.

	Опросный лист № И-1404-35 **заказа автоматизированной системы телемеханики ГРП на базе Комплекса телеметрии АКТЕЛ**	**Приложение к Техническому заданию**

6. Параметры телесигнализации

№	Наименование параметра телесигнализации	Условное обозначение	Телесигнализация параметра [1]	Сигналы состояния параметра	Тип/кол-во сигналов	Наименование, технические характеристики оборудования	
						Тип, марка оборудования [2]	Кол-во, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Положение предохранительно- запорного клапана (при наличии технической возможности), 1-линия редуцирования (кроме объектов с характеристиками 2, 3, 4 из табл. 3)***	ПЗКм	**да**	"ОТКРЫТ" / "ЗАКРЫТ"	Дискретный/1	Датчик конечных положений герконовый взрывозащищенный ДКПГ-1	**1**
2	**Положение предохранительно- запорного клапана (при наличии технической возможности), 1-линия редуцирования, резервная (кроме объектов с характеристиками 2, 3, 4 из табл. 3)***	ПЗКм	**да**	"ОТКРЫТ" / "ЗАКРЫТ"	Дискретный/1	Датчик конечных положений герконовый взрывозащищенный ДКПГ-1	**1**
3	**Индикация перепада давления на фильтре 1.1 основной линии редуцирования и фильтре 1.2 резервной линии редуцирования*, кПа**	СПДм	**да**	ΔР = кПа	Дискретный/1	Индикатор разности давления сигнализирующий взрывозащищенный ИРД-80-РАСКО	**1**
4	**Состояние двери технологического помещения***	ПДВм	**да**	"ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА"	Дискретный/1	Выключатель концевой взрывозащищенный ДКПГ2	**1**
5	**Состояние двери отопительного помещения***	ПДВм	**да**	"ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА"	Дискретный/1	Выключатель концевой ДКПГ2	**1**
6	**Санкционированный и несанкционированный доступ в технологическое помещение***	СДВ	**да**	"СВОЙ" / "ЧУЖОЙ"	Дискретный/1	Пост управления кнопочный взрывозащищенный ПВК-1ПЧ-5-ВК	**1**
7	**Санкционированный и несанкционированный доступ в отопительное помещение***	СД	**да**	"СВОЙ" / "ЧУЖОЙ"	Запараллелен	Пост управления кнопочный ПКУ-15-21	**1**

[1] В зависимости от необходимости телесигнализации параметра в графе 4 указать "ДА" . Дополнительные параметры телесигнализации указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке.

[2] Указать тип, марку оборудования установленного на объекте в графе 7 и его количество в графе 8. В случае отсутствия установленного на объекте оборудования, графа 7 "Тип, марка оборудования " и графа 8 "Количество, шт." заполняются проектировщиком.

*** Обязательный параметр.**

Наименование системы телеметрии согласно опросного листа №: И-1404-35

Система телеметрии для ГРП/ПГБ со вспомогательным помещением на базе комплекса 'АКТЕЛ-3', модульного, автономное питание, база /СПДм /ТВНм /ПЗКм.2 /М61 /М003